

城建提升攻坚战3月进展情况

| 分类 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 完成情况 | 抽查情况 |
|---|---|--------|-------------|---|-----------|
| 一、市政道路建设 | 洛北城区项目:续建道路14项 | 市住建委 | 孟红兵 | 完成月度目标 | 金谷园路实际无进展 |
| | 新区项目:11项 | 新区管委会 | 董现章 | 未完成。东环路一期项目未达到月度目标 | 情况属实 |
| 二、城市管理 | 垃圾处理场工程:监测并续接工程确定施工队伍 | 市城市管理局 | 张青森 | 完成 | |
| | 市区雨水泵站改造工程4项:完成金业路雨水泵站设备更新改造、邙岭立交桥雨水泵站改扩建、启柳线和柳金线高压电缆更新施工图纸设计、预算、审核 | | | 完成 | |
| 三、旧城改造 | 环卫项目建设:组织对新建成的17座标准化旅游厕所进行验收,并投入使用;对新建6处机扫车辆专用收集站施工设计,组织招投标;对9处环卫家园编制资金预算,组织招标;完成19台机扫车的采购并投入使用;主要路段新购置的果皮箱全部安装到位,维护现有果皮箱 | 各县(市)区 | 各县(市)区主要领导 | 未完成。尚有6座公厕未建成投用,5台机扫车未到位 | 情况属实 |
| | 25条区管道路背街小巷整治 | | | 完成月度目标 | |
| 四、保障房建设 | 当月完成200万平方米,累计完成320万平方米,占目标任务10.7% | 市住房保障局 | 李新志 | 完成。当月完成315.18万平方米,累计完成483万平方米,占目标任务的16.1% | 情况属实 |
| 五、公用事业 | 洛北城区供水管网改造二期工程,敷设管网1.77千米,完成居民用水户表改造750户 | 市公用事业局 | 郝东升 | 未完成。管网建设0.74千米,未达到月度目标 | 情况属实 |
| | 完成2万户居民煤气置换天然气工作 | | | 完成月度目标 | |
| | 汉官路加气站、定鼎路加气站地基处理;西关加气站、丹城路加气站进行消防、安全审核 | | | 未完成 | |
| | 新区核心区供热管网铺设1500米 | | | 完成月度目标 | |
| | 涧西污水处理厂升级改造,室外管网完成10% | | | 完成月度目标 | |
| | 瀍东污水处理厂升级改造,土建砖砌体完成50%、室外管网完成10% | | | 完成月度目标 | |
| | 伊滨区污水处理厂完成评估,确定建设模式 | | | 未完成 | |
| | 积极筹措新区第一公交停车场二期建设资金 | | | 进度正常 | |
| | 东出口公交停车场初步确定开发方案 | | | 完成 | |
| | 郭寨公交停车场协助龙门国土局上报用地申请 | | | 完成 | |
| 新购公交车申请购车资金 | 完成 | | | | |
| 完成第31届中国洛阳牡丹文化节亮化工程 | 完成 | | | | |
| 安装路灯3495盏 | 未完成。完成1794盏,因部分道路未开工,无法同步装灯 | | | | |
| 六、人防工程 | 辽宁路人防工程:(东段)地下主体结构完成工程量90%,出入口部设置完成工程量70%;(西段)主体结构完成,道路恢复完成工程量50% | 市人防办 | 王耀亭 | 完成 | |
| | 解放路人防工程(南段):地下主体结构完成,出入口部设置完成工程量80% | | | 完成 | |
| | 青岛路人防工程:(南段)地下主体结构完成,出入口部设置完成工程量60%;(北段)土方开挖,主体结构完成85% | | | 完成 | |
| | 辽宁路人防工程珠江路:前期准备 | | | 进度正常 | |
| | 解放路人防工程凯旋路:前期准备 | | | 进度正常 | |
| 景华路人防工程:前期准备 | 进度正常 | | | | |
| 七、园林绿化 | 道北三路绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | 市园林局 | 李宏 | 未完成。状元红路以东路段因道路施工未完成无法进场 | |
| | 道北五路绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 完成 | |
| | 衡山北路绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 完成 | |
| | 安居北路绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 完成 | |
| | 丽春东路绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 未完成。王城大道至芳林南路段因道路施工未完成无法进场 | |
| | 滨河北路(三期)绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 完成 | |
| | 310国道道路绿化工程可施工部分完工 | | | 完成 | |
| | 华山路(二期)绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 未完成。道路施工未完成无法进场 | |
| | 青岛路绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 未完成。道路施工未完成无法进场 | |
| | 华夏路西段绿化工程可施工部分的80%种植任务 | | | 完成 | |
| | 芳林南路绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 未完成。道路施工未完成无法进场 | |
| | 郑州路绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 完成 | |
| | 高铁桥东西引线绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 未完成。道路施工未完成无法进场 | |
| | 陈潭路中段绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 完成 | |
| | 东环路绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | | | 未完成。道路施工未完成无法进场 | |
| 中州东路沿线绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | 未完成。道路施工未完成无法进场 | | | | |
| 洛嵩连接线绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | 未完成。道路施工未完成无法进场 | | | | |
| 古城路绿化工程完成可施工部分的80%种植任务 | 完成 | | | | |
| 洛浦公园二期亮化工程完工,交付使用 | 完成 | 情况属实 | | | |
| 中国国花园东区游客服务中心建设工程完成内部装饰、设施设备完善,项目完工,交付使用 | 完成 | 情况属实 | | | |
| 王城公园西门公厕改造工程外立面完工 | 完成 | 情况属实 | | | |
| 泉舜集团·开元湖音乐喷泉基础设施、设备更换维修及湖底清淤工程完成电脑灯维修项目、喷泉水泵、端子箱、传动系统、电缆等项目 | 完成 | 情况属实 | | | |
| 完成2013年义务植树任务 | 完成 | | | | |
| 八、水利工程 | 邙山渠二期治理工程,渠道开挖2000米 | 市水务局 | 邢社军 | 完成 | |
| | 涧河王城湖调蓄工程控制室工程 | | | 完成 | |
| | 洛河东段滨河公园工程,滨河公园电缆、喷灌管道及步道铺设,景观小品建设 | | | 完成 | 情况属实 |
| 九、交通提升 | 新区景观水系项目,共5项。续建2项:新大明渠改线工程、伊东渠整治工程,计划牡丹文化节前竣工;新建3项:引洛济伊工程、中央轴带水系工程和伊河东延伸工程,开展前期工作 | 新区建设二局 | 翟文亮 | 进度正常 | |
| | 连霍高速洛阳至三门峡(豫陕界)段改扩建工程,本月完成投资3000万元 | 市交通运输局 | 赵震 | 完成。当月完成投资3031万元 | |
| | G310连天线洛阳段改建工程,本月完成征迁3000万元 | | | 未完成 | |
| | 洛阳至吉利快速通道二期(黄河大桥)工程,施工队进场 | 新区建设一局 | 黄世衡 | 未完成 | |
| | 洛伊快速通道市区段改扩建工程,完成征迁腾地,东半幅土方挖填完成40%,开始进行东半幅路基施工 | | | 进度正常 | |
| 农村公路建设计划申报工作 | 市交通运输局 | 赵震 | 进度正常。计划报省待批 | | |
| 洛阳公路运输枢纽客运站新建工程,完成新公司组建 | 市城乡规划局 | 姚军 | 未完成。新公司尚未注册 | | |
| 《洛阳市市区规划立交的研究确定与用地控制》编制工作,完成中期成果 | | | 完成 | | |
| 《户外广告专项规划》编制工作,完成中期成果 | 市城乡规划局 | 姚军 | 完成 | | |
| 《城市色彩专项规划》论证完善 | | | 完成 | | |
| 《中心城市组团发展规划》编制工作,完成资料整理 | | | 完成 | | |
| 《洛河两岸东西延伸段控制性详细规划》编制 | | | 进度正常 | | |

今年,市区近郊时令鲜果基地面积将达3万亩

从春到秋 新鲜水果供您摘

今年,我市计划发展时令鲜果基地3万亩,这些基地将连成片呈环状分布在市区周边。果树挂果后,市民不用出远门,就能享受到农业生态旅游带来的别样趣味。

1 休闲农业催热近郊鲜果种植

市园艺工作站相关负责人介绍,近年来我市水果种植发展较快,截至目前全市水果种植总面积在71万亩左右,总产量达5.8亿公斤,产值达7.3亿元。

去年,全市共创建了7个水果标准园,总面积3000多亩,水果标准园实施标准化管理,大大提高了水果的品质。在地域性特色果业的发展上,我市近年来也有不小进展,相继形成洛宁上戈晚熟苹果、东宋早中熟苹果,孟津会盟和平乐优质酥梨,新安五头和磁河、西工区山樱桃,偃师缑氏葡萄,栾川白土柿子等特色水果品牌,总面积18.6万亩。

2011年,农业观光、休闲游热潮初现。2012年,鲜果采摘等农业观光、休闲游红火,在近郊种植时令鲜果的果农也越来越多。不过,鲜果采摘区域分布散、规模小,没有形成统一的鲜果采摘市场,导致出现市民找不到合适的采摘园、果农打不开市场的困境。基于此,我市农业部门提出在市区近郊区域集中发展时令鲜果基地。

2 鲜果基地环状分布市区周边

市区近郊时令鲜果基地主要涉及洛龙区、西工区、伊滨区、高新区、新安、孟津等区县。其中,新安磁河镇和五头镇、孟津常袋镇、西工区红山乡主要发展大樱桃;洛龙区主要发展草莓、无籽石榴、葡萄等;高新区孙旗屯乡、辛店镇以及伊滨区主要发展桃、杏、李等。这些时令水果基地将逐步连片发展,呈环状分布在市区周边。

今年,我市计划新发展1万亩时令鲜果基地,再加上新安、孟津、西工区等区域原有的大樱桃基地,市区近郊时令鲜果基地面积将达3万亩。近郊时令鲜果基地在品种选取上,均引进近年来的最新水果品种,如无籽石榴、松森桃、金太阳杏、户太8号红提等,以保证水果的口感、味道、质量等上乘。此外,还采用早熟、中熟、晚熟品种搭配种植,以拉长水果的成熟期,满足不同季节的市场需求。“近郊时令鲜果基地可保证每年4月到10月,均有新鲜水果上市。”市园艺工作站相关负责人说。

在生产管理方面,近郊时令鲜果基地将以绿色、生态为主导,采用优质的农家肥、有机肥等,在病虫害防治方面注重生物防控,采用杀虫灯、粘虫板、性诱剂等方式进行绿色防控,确保果品质量安全。

3 从春到秋市民可随时采摘

近郊时令鲜果基地为市区消费者提供了广阔的鲜果产品选购空间,特别是对保存条件高、保质期短的鲜果类产品,从春到秋市民可随时采摘。

近郊时令鲜果基地呈环状分布在市区周边,几乎每个果园与市区的距离均在15公里以内,便于市民在周末或节假日与家人或朋友骑自行车、乘公交车、驾车前往,进一步推动近郊采摘游等农业观光、休闲游的发展。

此外,近郊时令鲜果基地还能帮助果农实现进城直销,减少水果的中间流通环节,同时降低水果因积压、储存带来的损耗,有利于果农降低成本,增加收入。

“目前,我市近郊时令鲜果基地的发展仅有‘一环’,今后随着城市框架的拉大,近郊时令鲜果基地的发展将如同城市环路一般,发展到‘二环’‘三环’等。”市园艺工作站相关负责人说。

本报记者 赵佳 通讯员 田玉广

第三十届中国洛阳牡丹文化节 第三届国家文化部优秀保留剧目(洛阳)展演月

时间: 4月15日、16日19:40 地点: 洛阳新区歌剧院 湖北省歌剧舞剧院 大型现代民族歌剧

洪湖赤卫队

票价(元): VIP380、280、180、120、80 票务热线: 0379-63926777 15037959999 24小时送票热线: 0379-63228688 64566698 网上订票: www.lymdpw.com

展演月总体演出安排:
 4月12日、13日: 京剧《徐九经升官记》新编传统经典喜剧,朱世慧大师领衔主演。
 4月15日、16日: 歌剧《洪湖赤卫队》中国民族歌剧代表,红色经典大型歌剧震撼视听。
 4月18日、19日: 昆曲《十五贯》浙江省昆剧院压箱巨制,一出戏振兴600年昆曲。
 4月21日、22日: 蒲剧《山村母亲》山西蒲剧经典代表,最强阵容演绎感人剧情。
 4月24日、25日: 越剧《红楼梦》上海越剧院名家荟萃,当今越剧最强阵容。
 4月27日、28日: 豫剧《朝阳沟》河南省豫剧三团经典剧目,经典唱段家喻户晓。
 4月30日、5月1日: 儿童剧《宝贝儿》济南儿童剧献给孩子们的一场经典剧目。
 5月3日、4日: 黄梅戏《天仙配》夫妻双双把家还……安徽省黄梅戏剧院。
 5月6日、7日: 青春滑稽剧《青春跑道》这是一场专为青少年朋友打造的经典滑稽剧目。
 5月9日、10日: 河北梆子《宝莲灯》河北省河北梆子剧院。河北梆子最强音。

唯一指定餐饮酒店: 凯悦酒店 唯一指定用酒: 牡丹花都酒
 唯一指定茶馆: 洛阳青悦茶楼 鸣谢: FM92.7 河南交通广播 盛喜茶楼
 诚征: 专场冠名、协办、包场、赞助。招商电话: 18638800888