

上半年推进不力的 20件重点民生实事进展情况

2017年,市重点民生实事共涉及脱贫攻坚、文化体育、医疗卫生等11个领域60项87件具体工作。目前,市重点民生实事整体进展顺利,部分实事已完成全年目标任务。现将具体情况通报如下:

一、整体情况

截至目前,2017年市重点民生实事,已完成或基本完成全年目标任务的20件,实现时间过半、任务完成过半的47件,正在抓紧推进的20件。

二、存在问题

市重点民生实事总体进展顺利,但有20件实事由于前期工作任务繁重,影响了整体进度,未能实现时间过半、任务完成过半。具体情况如下:

1.实施第三期学前教育三年行动计划,新建、改扩建公办幼儿园63所,新增幼儿学位3000个,缓解“入园难”。(市级责任领导:李钢锤;责任单位:市教育局;部门责任领导:黄晓玲)

进展情况:已竣工13所,开工18所,正在筹建32所,新增学位1400个。

2.解决边远地区群众无法收看洛阳电视台新闻节目问题。(市级责任领导:魏险峰;责任单位:市文广新局;部门责任领导:章勇)

进展情况:7月7日,我市召开了推进边远地区广播电视覆盖工作会议。会议要求各相关单位分工协作,倒排工期,确保顺利完成。目前,9个县(市)已全部进场施工,涉及20个村630余户,计划10月底前完成。

3.开工建设文博体育公园。(市级责任领导:李钢锤;责任单位:新区建投;部门责任领导:杨秋云)

进展情况:文博体育公园西起王城大桥,东至牡丹桥,北临洛河,南至隋唐路,占地33公顷。目前,建设方案已通过专家评审,设计单位同济院已根据专家意见进行了深化完善。项目建议书已获市发改委审批,项目选址意见书、土地预审意见、可行性研究报告等前期手续办理工作正在同步推进,计划9月底前完成,11月开工建设。

4.新建40个“留守儿童之家”,服务农村留守儿童。(市级责任领导:张世敏;责任单位:市妇联;部门责任领导:马晓平)

进展情况:40个建立点已确定。市妇联向市财政提交了政府采购报告,经市财政审核后,市政府采购中心就“留守儿童之家”建设所需物品进行了公开招标。目前,公开招标已结束,进入公示阶段。同时,市妇联与中标供应商签订政府采购合同,待律师事务所审核并出具法律审核意见后,将在政府采购网进行公告。

5.完成滨河南路(龙门大道至新街桥)项目建设。(市级责任领导:李钢锤;责任单位:市城乡一体化示范区建设一局;部门责任领导:孙安卿)

进展情况:目前,安乐镇茹凹村段管道施工已完成。同时,征迁工作正在加快推进。

6.实施浅井南路、孙辛路改造,经六路、苗南规划路、振兴路、利民东街、科文路、永泰街、通衢路、金城寨街、厚载门街、香山路、学府街等13条断头路打通工程。(市级责任领导:王琰君;李钢锤;责任单位:市住建委、市城乡一体化示范区建设一局;部门责任领导:董现章、孙安卿)

进展情况:目前,已建成3条道路,正

在施工4条,正在进行征迁工作4条,正在进行前期工作2条。

7.开工王城大道快速路建设工程。(市级责任领导:王琰君;责任单位:市住建委;部门责任领导:董现章)

进展情况:6月20日,市规委会研究通过了《王城大道快速路建设工程设计方案》。按照新方案,王城大道快速路北起连霍高速收费站,南至南环路,采取地面快速路、地下快速路、高架快速路相结合的方式建设,全长19.5公里,设计时速80公里,主线双向六车道、辅路双向四车道,沿线设置10座立交桥。目前,全线勘察施工已完成总工程量的98%,道路直线段施工图设计已基本完成,征迁放线工作正在推进,配套管线迁改、绿化苗木移植等实施方案正在制订。

8.实施洛阳龙门站综合交通枢纽建设。(市级责任领导:王琰君;责任单位:市轨道交通公司;部门责任领导:马朝信)

进展情况:目前,洛阳龙门站综合交通枢纽北广场一期市政配套送站通道改造工程的桩基、承台及墩柱施工已全部完成。按照计划安排,一期工程将于10月中旬全部完工。洛阳龙门站综合交通枢纽北广场二期项目建议书已获市发改委批复;工程可行性研究报告计划7月底组织评审;初勘已完成,详勘正在推进,计划8月底前完成;初步设计计划8月底前完成。按照工作计划,二期工程将于10月底开工建设。

9.实施84条背街小巷整治提升工程。(市级责任领导:王琰君;责任单位:市住建委;部门责任领导:董现章)

进展情况:整治任务已下达,总数达到87条,超出目标任务3条。其中:涧西区18条、西工区14条、老城区15条、瀍河区15条、洛龙区22条、高新区1条、龙门园区2条。目前,已完成14条,8条准备进场施工,其余正在进行开工前准备工作。

10.新建、改建县乡公路150公里,村村通公路450公里,农村公路桥梁2800延米。(市级责任领导:张世敏;责任单位:市交通运输局;部门责任领导:李松民)

进展情况:省农村公路建设任务已下达3批,计划项目357项,其中:县乡公路12项31公里,通村公路310项577公里,桥梁35座1556延米。截至目前,已完成农村公路31项58.4公里(其中:县乡公路完成13.4公里,通村公路完成45公里),完成桥梁2座90延米;正在施工24项(通村公路39公里,桥梁306延米);其余项目正在进行财政评审及招标工作。

11.实施农村危房改造5000户,其中,新建危房改造户全部实施农村厕所改建。(市级责任领导:王琰君;责任单位:市住建委;部门责任领导:董现章)

进展情况:省第一批农村危房改造任务已下达,共计2116户(其中:孟津118户、新安195户、偃师50户、洛宁199户、汝阳289户、栾川170户、伊川210户、嵩县633户、宜阳252户)。根据省文件要求,2116户指标重点用于建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类群体危房改造。第二批4375户已向省里申请,待批。

12.深入开展大气污染防治攻坚战,坚持精准、精细、精确的原则,全民依法科学治理大气污染,全年优良天数达到199天。(市级责任领导:李保兴;责任单位:市环保局;部门责任领导:杨晓阳)

进展情况:截至7月18日,全市优良天数85天,主要数据指标为:PM10年累计浓度为147 $\mu\text{g}/\text{m}^3$,与目标值(105 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

差距42 μg ;PM2.5年累计浓度为87 $\mu\text{g}/\text{m}^3$,与目标值(68 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)差距19 μg ;优良天数目标差距114天,达标率为42.7%。

13.实施伊、洛、瀍、涧流域水污染综合治理,7个断面达到政府责任目标要求。(市级责任领导:王琰君;责任单位:市住建委;部门责任领导:董现章)

进展情况:按照《洛阳市人民政府关于印发洛阳市四河同治三渠联动实施方案的通知》(洛政〔2017〕27号),计划经过3年时间的综合治理,到2020年,伊河、洛河、瀍河、涧河实现“水清、岸绿、路畅、惠民”的目标。7月8日上午,全市召开了“四河同治 三渠联动”动员部署会。目前,设计部门正在编制实施方案和开展前期工作。

省定7个地表水断面水质目标为:紫罗山、潭头、洛宁长水、龙门大桥、高崖寨断面氨氮 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$,总磷 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$,其他因子达到《地表水环境质量》(GB3838-2002)Ⅲ类水质要求;白马寺、伊洛河汇合处达到《地表水环境质量》(GB3838-2002)Ⅳ类水质要求。2017年1月至6月,7个地表水考核断面中,汝河紫罗山断面水质达标率为83.3%,洛河白马寺、洛河高崖寨断面水质达标率为50%,其余4个断面水质达标率均为100%。

14.开工瀍河市区上游段(北环路至陇海铁路段)、涧河上游段(党湾桥至同乐寨段)治理工程,实施沿河污水截流、河底清淤、河床整治等项目。(市级责任领导:王琰君;责任单位:市住建委;部门责任领导:董现章)

进展情况:按照《洛阳市人民政府关于印发洛阳市四河同治三渠联动实施方案的通知》(洛政〔2017〕27号),计划经过3年时间的综合治理,到2020年,伊河、洛河、瀍河、涧河实现“水清、岸绿、路畅、惠民”的目标。7月8日上午,全市召开了“四河同治 三渠联动”动员部署会。目前,设计部门正在编制实施方案和开展前期工作。

15.巩固提升农村饮水安全,改善23600人饮水条件。(市级责任领导:姜会峰;责任单位:市水务局;部门责任领导:陈亚利)

进展情况:全市计划新建或改造农村饮水安全巩固提升工程220处,涉及170个贫困村,改善2.36万人饮水条件,其中:涉及宜阳县6505人,伊川县3158人,汝阳县2231人,洛宁县6424人,嵩县4873人,栾川县429人。目前,各县项目实施方案编制均已完成,部分县已开工建设,其中:伊川县46处工程已全面开工,并建成2处;新安县25处工程已全面开工;洛宁已开工10处;嵩县25处工程全面开工;汝阳已开工2处;宜阳县已发布招标公告。

16.对中心城区主要道路路灯照明设施升级改造,对19000盏老旧路灯节能改造。(市级责任领导:王琰君;主要责任单位:市住建委;部门责任领导:董现章)

进展情况:该项目已通过财政评审,确定对173条道路路灯照明设施进行升级改造。截至目前,该项目升级改造PPP项目招标控制价编制工作已完成,下一步,财政部门对PPP项目进行论证。

17.新建、扩建和改造小游园50处。(市级责任领导:王琰君;责任单位:市园林局;部门责任领导:赵保平)

进展情况:涉及涧西区11处,西工区8处,老城区4处,瀍河区4处,高新区

3处,洛龙区13处,伊滨区5处,吉利区2处。截至目前,已建成13处,正在施工12处,7处正在办理施工招标手续,11处正在设计,3处正在财政评审,1处正在征迁,3处正在进行附属物调查。计划11月底前完成全部施工任务,对市民开放。

18.实施旱厕改造工程。新建公厕148座,其中,城市区76座,县(市)72座。(市级责任领导:王琰君;责任单位:市住建委;部门责任领导:董现章)

进展情况:旱厕改造工程已完成;截至目前,新建公厕21座(其中:城市区13座,县(市)8座)。

19.进一步规范建筑垃圾管理,新增建筑垃圾资源化利用处置能力100万吨。(市级责任领导:王琰君;责任单位:市住建委;部门责任领导:董现章)

进展情况:《洛阳市建筑垃圾资源化利用专项规划(2016—2020)》已通过专家评审,规划建设建筑垃圾消纳场12个,库容约3048.58万立方米。截至目前,可研报告(初稿)已完成,正在征求土地部门意见;规划环境影响评价报告已获规划部门审批;两条移动破碎筛分生产线已完成建筑垃圾资源化利用16万吨;12个建筑垃圾消纳场已建成投用4个,分别是井沟消纳场、刘沟消纳场、郑四村消纳场和莲池沟消纳场。另外,全市符合规定可运营的渣土车达532台。

20.实施充电基础设施建设,完成洛阳市充电基础设施规划编制并向社会发布,积极引导充电基础设施建设和运营企业,全年新建充电桩不低于100个,其中,公交、环卫等领域新建充电桩不低于50个。(市级责任领导:吴孟铎;责任单位:市发改委;部门责任领导:张伊民)

进展情况:6月29日,李亚同志在市发改委呈报的《洛阳市中心城区电动汽车充电设施专项规划》(2017—2020)上作出批示:“这项工作要借鉴外地做法,征求群众意见,要由规划部门统筹。”市发改委按照市领导批示精神,现正与规划部门衔接沟通。

为加大工作推进力度,市发改委7月12日对市公交集团调整后的53个充电桩项目请示报告进行了批复,计划9月底前完成建设任务。

三、下步要求

1.进一步提高思想认识。市重点民生实事是市委、市政府对全市人民的庄严承诺,各级各部门要站在执政为民的高度,高度重视民生实事的办理工作,按照“有诺必践、有诺必行,失诺必究、失诺必责”的要求,强力推进,圆满完成。

2.进一步加大工作力度。各承办单位要系统盘点上半年民生实事办理情况,逐类逐事逐项分析梳理推进中存在的问题。对进展缓慢的,要进一步完善台账、倒排工期、节点管控,各承办单位主要负责同志要靠前指挥,一线办公、重点协调、加压紧逼,确保按时保质保量完成工作。各职能部门要加强沟通协作,加大前期工作推进力度,切实形成推动重点民生实事办理工作的整体合力。

3.进一步严格督查问责。各牵头责任单位要在提高督办针对性上下功夫,做到重点督办和现场督办相结合。同时,采取周讲评、月通报、季排名等措施,对进展缓慢的事项及时在媒体上公开曝光,责任单位写出书面检查。对工作推进不力、懈怠推诿的,将进行严肃问责。

洛阳市人民政府办公室
2017年7月19日

豫剧现代戏《焦裕禄》 在洛演出

本报讯(记者 李梦龙 实习生 郭慧 通讯员 张璞)昨晚,豫剧现代戏《焦裕禄》在我市精彩上演。

豫剧现代戏《焦裕禄》是河南豫剧院三团精心打造的弘扬时代主旋律的精品剧目,再现了半个世纪前一段独特的“兰考往事”,塑造了一个真实、可敬、可亲的县委书记形象,展现了党的好干部焦裕禄“权为民所用、利为民所谋”,全心全意为人民服务的高尚情怀。

昨晚7点30分,演出开始。漫天风雪的场景,把观众带回半个世纪前的兰考县。火车站雪夜访灾民、瓦窑村搞调查、查封买粮食……一幕幕感人至深的场景,一句句务实为民的对白,一个个生动亲切的人物形象,生动讲述了一段段鲜活的故事,把焦裕禄同志对党忠诚、一心为民、敢于担当、清正廉明等优秀品格表现得淋漓尽致。演出过程中,随着剧情的跌宕起伏,现场不时响起热烈掌声。

演出结束后,在场的党员干部纷纷表示,通过观看戏剧《焦裕禄》,对焦裕禄同志的公仆情怀和崇高品质有了更加深刻的认识。我们要弘扬焦裕禄同志的精神,争做新时期焦裕禄式的好党员好干部,为落实洛阳发展新的战略定位、加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标再立新功。

市领导袁永新、李少敏、刘应安、王全乐、王立林、陈向平、赵会生、黄为忠、杨炳旭、王敬林、尚英照,在洛的其他市领导,全市千余名干部群众共同观看了演出。

我市进入主汛期, 市“两办”发出紧急通知要求

确保防汛措施落到实处

本报讯(记者 朱艳艳)我市已进入主汛期。昨日,市委办公室、市政府办公室发出紧急通知,对做好当前防汛工作进行再安排再部署。

通知指出,各县(市)区党委和政府要将防汛作为当前的首要任务,集中时间和精力对防汛重点工程、重点部位和山洪灾害非工程措施进行全方位拉网式检查,检查中发现问题要立即整改。要认真做好防汛应急演练工作,确保一旦出现险情,能够拉得出、抢得住。

通知要求,各级各部门要根据汛期各时段的主要特点,结合新情况、新问题,及时充实修订和完善防汛应急预案。市气象、水务、国土资源、农业等部门要密切监视水情、雨情、汛情,加强监测,滚动预报,及时发布预警,尤其要加强局部突发性灾害预报预警,灵活采用多种方式,及时准确把预警信息发到各单位、各责任人和相关人员,确保不留死角。各级各部门要进一步落实以行政首长负责制为核心的各项防汛工作责任制,切实做好汛期旅游景区安全工作,在危桥危路、险工险段、地质灾害点、危险水域沿岸等处设立醒目的警示标志,遇灾害天气和洪水时要安排专人值守,确保各项安全防汛措施落到实处。

通知强调,各级各部门要坚决服从防汛抗旱指挥部的统一指挥调度,严明纪律、令行禁止,严格执行24小时值班制度和领导带班制度,保持高效畅通的预报预警机制。对擅离职守、责任不落实、工作不到位的,一经查实,严肃处理,对造成严重后果的依法依规追究责任。

关于周玉甫同志 拟任职的公示

现将经市委常委会研究决定的拟任职干部的情况公示如下,请予监督:

周玉甫,1968年12月出生,河南嵩县人,中央党校大学学历,中共党员,现任中共洛龙区委副书记(2007年3月任副县级),拟作为中共洛龙区委副书记,洛龙区委组织部副部长、洛龙区委组织部副部长。

欢迎广大干部群众通过电话、网络、来信来访等方式,反映情况和问题。反映问题要实事求是、真实准确,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式,以便于调查了解。

公示时间:2017年7月20日—7月26日
举报电话:0379-12380
手机短信:13698812380
举报网址: <http://lygbjd.pway.cn/jub>
信访地点:市委干部监督室(市委组织部举报中心) 邮编:471023

中共洛阳市委组织部
2017年7月19日

中原银行在港上市

本报讯(记者 李迎博)昨日,河南省最大的城市商业银行——中原银行成功登陆港交所。此次中原银行共发行H股33亿股,募资规模约71.15亿港元。

中原银行是我省最大的城市商业银行,也是我省唯一一家省级城市商业银行。2014年12月底,中原银行正式开业,并以154.2亿元的注册资本金,高居国内城商行第一位,并计划在5年内实现资产规模突破6000亿元、监管评级达到2级以上,机构布局实现河南省内市县全覆盖。截至去年年底,中原银行业务网络包括1个总行营业部、17家分行、421家支行,共439个营业网点,覆盖18个省辖市和82个县,实现了省辖市全覆盖和近80%县城覆盖。去年中原银行营业收入为118亿元,较成立之时年复合增长率11.4%。

以“成为中国一流商业银行”为发展愿景,中原银行赴港上市,对其实现自身发展、支持和服务地方经济发展有着深远的战略意义。中原银行相关负责人表示,此举不仅有利于借助资本市场增强资本实力,提升该行盈利能力和抗风险能力,还有利于提高知名度,塑造中原银行品牌。

洛阳国家大学科技园 进驻创新型企业210余家

日前,在洛阳国家大学科技园建设现场,一派繁忙施工场景。

洛阳国家大学科技园规划建设企业孵化区、企业加速成长区、企业总部及研发中心、人才公寓及商业配套设施。其中,企业孵化区于2013年建成投用,已进驻创新型企业210余家。今年4月,企业总部及研发中心开工建设,将于2018年6月建成投用,届时,洛阳国家大学科技园创新型企业数量将突破300家。

记者 潘都 通讯员 程传水 摄



(上接01版)

会议要求,要转变作风,狠抓落实,务求实效。要统筹兼顾、分类施策,把握好当前和长远、加法和减法、力度和节奏的关系,切实增强人民群众获得感、幸福感。要列出清单、挂图作战,

围绕全市中心工作,攻坚三季度、决战四季度,确保圆满完成全年目标任务。要领导带头、狠抓落实,领导干部要多到一线协调解决重大问题,各职能部门要按照职责分工,推进各项工作有效落实。

就推进重点企业提质倍增行动,会议强调,重点企业是提质倍增行动的主体,要深刻理解提质倍增行动的重大意义、丰富内涵,明确目标任务,列出时间表、路线图,抓住重大项目、重大专项、关键环节,加快推进实施,确保落到实处。各

级党委、政府要加强支持引导,把准方向定位,深化金融支持,鼓励市场开拓,开设“绿色通道”,强化服务保障,实施动态管理,积极构建有利于重点企业发展的外部环境。

会议还研究了其他事项。